

Soupis odsouhlasených změn k provedení zakázky: „Oprava střechy ZŠ v obci Staré Křečany“:

1. Namísto celoplošné demontáže stávajícího bednění pouze částečná výměna bednění u okapové hrany
2. Zhuštění pokládky kontralatí z důvodu doplnění bednění v síle 18 mm
3. Celoplošné bednění střechy z OSB desky tl. 18 mm
4. Demontáž komínových těles do podstřešní části půdního prostoru, opatření tělesa ukončující betonovou hlavou s osazením PVC trubek, na které budou dopojeny systémové prostupy pro odvětrání kanalizace namísto opravy komínových těles
5. Doplnění výfukové hlavice vzduchotechniky a odvětrání kanalizace v ploše střechy dle PD