

Technický list změny č.2

Datum předložení TZL : 16.9.2021
Smlouva o dílo č.: Smlouva o dílo ze dne 11.05.2021
Registrační číslo projektu: CZ.067/0.0/0.0/19_116/0013152
Stavba: Základní škola Staré Křečany
Objekt: Půdní vestavba – výtahová šachta
Název změny: Změny oproti předané projektové dokumentaci a výkazu
výměr

Důvod a popis změny.

1. Výtahová šachta

1.2 Průsak spodní vody

Po provedení zásypů kolem výtahové šachty došlo ke zvednutí hladiny spodní vody a průsaku do šachty v pravém rohu, Po konzultaci s TDI a AD dne 1.10. bylo rozhodnuto o doplnění izolační přízdívky na straně vstupu do 1..PP do výšky 50cm. Přizdívka bude zapuštěna do KB zdiva ,bude provedena betonová stěna armovaná sítí z vetonu 25/30.

Z čela šachty byla provedena jímací jáma a bude provedena jímací šachta z betonových skruží a osazen poklop pro případné odčerpávání spodních vod. Spodní voda se vyskytuje pod celým objektem školy a je strojně odčerpávána (kotelna) Zásyp šachty bude proveden kamenivem,

Projektová dokumentace neřeší střechu nad sociálním zařízením pravého traktu školy, kde spád střechy je do pravého rohu u šachty. Tento prostor střechy bude doplněn o lemování a část střechy u šachty bude přespádována vč. prodloužení okapového svodu z horní střechy.

fujič

2. Bezbariérová rampa

Při provádění zemních prací zjištěny stávající kanalizační přípojky v prostoru rampy. Dále uložení zemního pásku hromosvodu a drenáže. PD neřeší

odvodnění vstupu do 1.PP - gravitačně nelze provést dle PD – stávající kanalizace jsou nad úrovní výšky vstupu do objektu.

Z důvodu zjištění existence spodní vody bude dešťová voda od vstupu do 1.PP odvedena do sběrné šachty dešťových vod u hřiště potrubím PVC do délce 55m. Vzhledem k této skutečnosti bude vstup do 1.PP posunut o 18cm výše, v chodbě bude provedena rampa o délce 150cm s výše uvedeným převýšením, na kterou bude nalepena čistící zóna dle PD

- 9 Projektová dokumentace neřeší venkovní úpravy omítek soklu objektu po provedení rampy. Stávající tepelná izolace bude opravena, povrch natažen tmelem se sítí a provedena úprava marmolitem. *z projekt*

Projektová dokumentace neobsahuje kladečský výkres plochy vstupu na rampu z hlediska splnění požadavků vyhl. č.398/2009 Sb. Provedena úprava množství zámkové dlažky pro nevidomé a snížení klasické bet. dlažby *z projekt*

Cenový dopad :

Změna č. <i>2</i>	vícepráce	méněpráce	rozdíl (bez DPH)
<i>br</i> 1.	71 152,28 Kč		71 152,28 Kč
<i>br</i> 2.	172 027,36 Kč		172 027,36 Kč
	243 179,64 Kč		243 179,64 Kč

Cena dle SoD

vč. dod.č.1	4 816 654,33	DPH 21% 1011539,41	5 828 393,74 Kč
TLZ č. 2	243 179,64	51067,72	294 247,36 Kč
Celkem :	5 059 833,97	1062565,13	6 122 399,10 Kč

Za zhotovitele : dne :

Za TDS: dne:

Za projektanta: dne:

Za investora : dne:

