

Brtníky - úprava veřejného prostranství

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: 1/2020	
Zhotovitel:	Střední škola zahradnická a zemědělská Asntonína Emanuela Komerse, děčín - Libverda, p.o. Českolipská 123, 405 02 Děčín	
Změnový list vystavil	Střední škola zahradnická a zemědělská Asntonína Emanuela Komerse, děčín - Libverda, p.o. Českolipská 123, 405 02 Děčín	
Datum:	8.6.2020	
Předmět změny: Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění. Popis a zdůvodnění změny: Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:		
Vícepráce a méněpráce	vícepráce	méněpráce
Změna 1)		
U stávající informační cedule je položena stávající dlažba, která bude pouze očištěna (od trávy a náletů) a doplněna po celé délce nově umístěných tabulí, místo původní mlatové cesty navržené v PD	48 897,00 Kč	- Kč
Změna 2)		
Navržený labyrint 7m x 7m byl zmenšen na velikost 6,2m x 5,1m jelikož v místě kde je umístěn se nachází zbytky základů staré zástavby, které byly zahrnuty zeminou, tudíž nebyla tato skutečnost v PD zohledněna. Vzhledem k této skutečnosti a koryta potoku se labyrint nemohl realizovat v navržených rozměrech a určeném počtu palisád 526 ks. Na zhotovení bylo použito pouze 455 ks a zbývajících 71 ks bude ponecháno obci jako rezerva na opravu při případném poškození labyrintu	5 240,00 Kč	3 796,00 Kč
Změna 3)		
Altán je zhotoven dle PD , ale vzhledem ke svažitosti terénu byl postaven na ocelových stojnách a ke vstupu do něj bude zhotoveno dřevěné schodiště. Tento návrh byl přijat s ohledem na přívalové deště v jarních měsících. Při osazení altánu do stávajícího terénu, by muselo být vybudováno odvodnění svahu pomocí drenáží zaústěných do potoka. Zvolená varianta vychází podstatně levněji	26 387,92 Kč	- Kč
Změna 4)		
Výsadba bude doplněna o další rostliny dle nově navržené situace, a to z důvodu realizace potoka a umístění altánu (bezpečnost dětí při běhání po louce bude zajištěna na straně veřejného prostranství výsadbou větších rostlin po celé délce potoka, dle PD zůstanou ze strany komunikace a TS stávající rostliny)	23 322,00 Kč	- Kč
Změna 5)		
Nebudou prováděny chráničky elektr. vedení. Po provedení sond bylo zjištěno ,že jsou uloženy kabely dostatečně hluboko	- Kč	9 825,00 Kč
Změna 6)		
Mlatový povrch byl navržen 60mb š. 1m což je 60m2. Dle skutečnosti tak jak je patrné ze situace bude mlatový povrch pouze 38m2. V tomto případě dojde ke snížení rozpočtu	- Kč	23 410,00 Kč
změna 7)		
Na místě před cedulemi budou dvě lavičky na nožičkách, místo původně navržené jedné velké.	- Kč	- Kč
změna 8)		
Za labyrintem ze strany od tabulí (od koryta toku) , budou doplněny kytky Pa – 100 ks, zde jsou navrženy z důvodu zamezení přístupu k potoku, budou osazeny dále od sebe. Na pozemku p.p.č.138 byly doplněny keře v úserku, který umožňoval vstup na místní komunikaci z hlediska bezpečnosti a zamezení přístupu na ní	- Kč	- Kč
změna 9)		
Lávka přes potok byla přemístěna oproti PD do prostoru vyšlapané cesty spojující sousední pozemky	- Kč	- Kč

změna 10)		
V místě umístění TS není vhodné vysazovat nový strom tak jak je uvedeno v PD, protože koruna vzrostlého stromu by mohla zasahovat do vedení TS. Strom bude vysazen na jiném vhodném místě stavby	- Kč	- Kč
změna 11)		
Byla provedena záměna umístění solitérních kamenů, tak jak vyhovoval terén	- Kč	- Kč
	celkem vícepráce:	103 846,92 Kč
	celkem méněpráce:	37 031,00 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA:	celkem změna ceny díla:	66 815,92 Kč
CENA DÍLA DLE SOD	447 826,00 Kč	
ODEČET VŠECH MÉNĚPRACÍ	37 031,00 Kč	
CENA DÍLA BEZ MÉNĚPRACÍ	410 795,00 Kč	
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ	103 846,92 Kč	
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ	514 641,92 Kč	
DPH 21%	108 074,80 Kč	
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH	622 716,72 Kč	
hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = 14,92%		
Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant nemohl předvídat.		
Oznámení vydává:		
František Moravec- starosta obce		
Stanovisko TDI:		
S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.		
Bc. Alena Bílková		
Stanovisko projektanta:		
S navrhovanými změnami souhlasím.		
Daniela Bičíšřová		
přílohy:		
příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací		