

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: Staré Křečany - sběrný dvůr, ZL č.1
Zhotovitel:	INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100/52, 400 07 Ústí nad Labem
Změnový list vystavil	Jana Dujková
Datum:	19.10.2020

Předmět změny:

Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.

Popis a zdůvodnění změny:

Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

Vícepráce	vícepráce	méněpráce
Změna 1) Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nad 500m3 - <i>nepředvíatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby,nemohlo být předvídáno zhovitelem ani projektantem</i>	37 748,00 Kč	- Kč
Změna 2) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - <i>nepředvíatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby,nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	105 000,00 Kč	- Kč
Změna 3) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - <i>nepředvíatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby,nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	277 200,00 Kč	- Kč
Změna 4) Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých - <i>nepředvíatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby,nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	12 915,00 Kč	- Kč
Změna 5) štěrkodrt' frakce 0/63 - <i>nepředvíatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby,nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	129 817,00 Kč	- Kč
Změna 6) kamenivo drcené hrubé frakce 63/250 - <i>nepředvíatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby,nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	230 016,00 Kč	- Kč
změna 7) Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - <i>nepředvíatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby,nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	168 000,00 Kč	- Kč

ZMĚNA CENY DÍLA:

celkem vícepráce:	960 696,00 Kč
celkem méněpráce:	- Kč
celkem změna ceny díla:	960 696,00 Kč

CENA DÍLA DLE SOD bez DPH	7 888 518,00 Kč
ODEČET VŠECH MĚNĚPRACÍ	- Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ bez DPH	960 696,00 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ bez DPH	8 849 214,00 Kč

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = 12,18%

Výše uvedené změny vycházejí z nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant ani zhotovitel nemohl předvídat. A to na základě protokolu rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží dle ČSN 73 6192 (číslo protokolu RZZ 1832/20/R32) ze dne 25.9.2020.

Oznámení vydává:

Výše uvedené změny vycházejí z nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací, jež projektant ani zhotovitel nemohl předvídat.

PROJEKT S.R.O.
Nový smít 140
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 227 031
zhotovitel
DIČ: CZ06671533 -62-

Stanovisko objednatelů a TDI:

S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím

Ing. Alena Bilcová
Inženýrská činnost a stavebnictví
Komenského 14, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ06671533 -62-

starosta obce

Ing. Alena Bilcová

Stanovisko projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím

ProProjekt 
ProProjekt s.r.o., tel./fax: 412 332 317
Komenského 1173, 400 01 Rumburk
IČ: 25487892 DIČ: CZ25487892

přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací