



DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 322 547

na zhotovení díla s názvem
Oprava úseku MK č. 14cSK k.ú. Staré Křečany
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Staré Křečany**
Se sídlem: **Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany**
IČ: **00261653**
DIČ: **CZ00261653**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **94-4611431/0710**
Zastoupený: **Františkem Moravcem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **František Moravec, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bílková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce
1142
Zastoupený: **Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „**Oprava úseku MK č. 14cSK k.ú. Staré Křečany**“, v následujícím znění:

článek 3. **PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA** se mění takto:

3.1 V průběhu realizace došlo ke změnám, které byly pojmenovány a vyčísleny ve změnovém listě č. 1. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

článek 5. **CENA DÍLA** se mění takto:

Cena díla dle SOD (bez DPH)	3 781 531,45 Kč
Změnový list č. 1 (bez DPH)	-556.101,74 Kč
Cena díla celkem bez DPH	3 225.429,71 Kč
DPH ve výši 21%	677.340,24 Kč
Cena díla celkem včetně 21% DPH	3 902.769,95 Kč

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy:


- Změnový list č. 1

V Děčíně, dne 7.12.22

Ve Starých Křečanech dne

za zhotovitele:

za objednatele:



Petr Podrazil
výkonný ředitel

František Moravec
starosta obce

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: 01
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ:
Změnový list vystavil	Michal Fuksa, výrobní přípravář
Datum:	05.12.2022

Předmět změny:

Měněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.

Popis a zdůvodnění změny:

Práce byly projednány s projektantem stavby, statikem a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

Změna 1)	vícepráce	měněpráce
Poplatky za skládky z rozpočtu jsou měněpráce. Na žádost objednatele je odfrézovaný povrch deponován na místě, které určil investor ve vzdálenosti do 1 km od místa stavby.	- Kč	-336 945,24 Kč
Na stavbě bylo potřeba řezat více asfaltobetonu, než bylo v PD, kvůli napojení na stávající povrch. Stejně množství bylo i ošetřeno ve spoji.	46 042,50 Kč	- Kč
Měření, monitoring - rozbor asfaltobetonu na žádost objednatele.	15 000,00 Kč	- Kč
Po geodetickém zaměření stavby byla uvedena skutečná výměra povrchu.	- Kč	-280 199,00 Kč

celkem vícepráce:	61 042,50 Kč
celkem měněpráce:	- - 617 144,24 Kč
celkem změna ceny díla:	- - 556 101,74 Kč


ZMĚNA CENY DÍLA:

CENA DÍLA DLE SOD	3 781 531,45 Kč
ODEČET VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 617 144,24 Kč
CENA DÍLA BEZ MĚNĚPRACÍ	3 164 387,21 Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ	61 042,50 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ	3 225 429,71 Kč
DPH 21%	677 340,24 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH	3 902 769,95 Kč

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = 17,93%

Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a skutečností zjištěných v průběhu výstavby.

Oznámení vydává: Michal Fuksa, výrobní přípravář



Stanovisko objednatele a TDI:

S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím

Bc. Alena Bílková
inženýrská činnost ve stavebnictví
 Kamenická 304/30, 405 02 Děčín II.
 IČ: 62782771, DIČ: CZ316029166
 Tel/Fax: 412 530 191, e-mail: bilkova@kol.cz


starosta obce

Bc. Alena Bílková

Stanovisko projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím.

Ing. Miroslav OUZKÝ
Huntířov 191, 405 02
IČ: 868 67 865
Tel.: 724 169 639



přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací

GENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: v22343.1 - OPRAVA ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE 14cSK k.ú. Staré Křečany

001 - Zemní práce

001	460030192G	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm vč. odbourání	87,700	M	375,00	32 887,50	21%	39 793,88
002	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	-519,000	M2	65,00	-33 735,00	21%	-40 819,35
Součet za 001 - Zemní práce						-847,50		-1 025,47

002 - Komunikace

009	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 50 kg/m2	-519,000	M2	20,00	-10 380,00	21%	-12 559,80
010	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-519,000	M2	393,00	-203 967,00	21%	-246 800,07
011	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	-519,000	M2	8,00	-4 152,00	21%	-5 023,92
Součet za 002 - Komunikace						-218 499,00		-264 383,79

003 - Ostatní práce a bourání

012	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	-329,000	M2	85,00	-27 965,00	21%	-33 837,65
013	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	87,700	M	150,00	13 155,00	21%	15 917,55
Součet za 003 - Ostatní práce a bourání						-14 810,00		-17 920,10

004 - Přesun hmot

014	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	-138,000	T	265,00	-36 570,00	21%	-44 249,70
015	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot - na příkaz TDI	-22 405,680	T	8,00	-179 245,44	21%	-216 886,98
016	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	-51,900	M3	25,00	-1 297,50	21%	-1 569,97
018	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	-509,220	T	215,00	-109 482,30	21%	-132 473,58
019	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	-138,000	T	75,00	-10 350,00	21%	-12 523,50
Součet za 004 - Přesun hmot						-336 945,24		-407 703,74

005 - VRN

025	043203000r	Měření, monitoring - rozborů asfaltobetonu	1,000	KUS	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00
Součet za 005 - VRN						15 000,00		18 150,00

CELKEM	Stavba: v22343.1 - OPRAVA ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE 14cSK k.ú. Staré Křečany				-556 101,74		-672 883,11
---------------	--	--	--	--	--------------------	--	--------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-556 101,74	-116 781,37	-672 883,11	13
CELKEM		-556 101,74	-116 781,37	-672 883,11	